



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ที่ ปจ ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดทำการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

บัดนี้ งานนโยบายและแผน ได้ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประชา สำราญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

- ทราบ

(นางสาวนุญรุธทัย ถนนอมศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

- ทราบ

จำสืบเอก

(ต้องชนะ กลับน้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์



รายงานแผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
รอบ 6 เดือน

(ระหว่าง 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองมอญ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) กม.ที่ ๐+๓๐๐ - ๑+๔๐๐ กม.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๖๘,๙๐๐	๑๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๘	✓			๔๖๘,๙๐๐	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองตาหลวง - สันทรีย์ หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๘๕,๐๐๐	๒๒ มี.ค. - ๑๑ ก.พ. ๖๘	✓			๓๘๕,๐๐๐	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองบางควาย (ทุ่งนา) หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) กม.ที่ ๐+๒๐๐ - ๑+๕๐๐ กม.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๖๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านผู้ใหญ่น้อย สุดศก หมู่ที่ ๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร	๕๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		-	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโสน(ด้านซ้าย) หมู่ที่ ๕ กม.ที่ ๐+๒๐๐ - ๑+๒๐๐ กม.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๓๘,๕๐๐	๘ มี.ค. - ๒๕ มี.ค.๖๘	✓			๔๓๘,๕๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองยายพู่ หมู่ที่ ๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๓๐,๔๐๐	๒๕ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๖๘	✓			๒๒๙,๔๐๐	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสันทรีย์ - รอบเมือง หมู่ที่ ๑๐ กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๑+๐๐๐ กม.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๕๗,๘๐๐	๘ มี.ค. - ๒๕ มี.ค.๖๘	✓			๔๕๖,๘๐๐	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒ ต.ท่าเรือ จ.นครนายก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๖๑,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสันทรีย์ หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๔ ต.รอบเมือง กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๑+๑๐๐ กม.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๘๓,๒๐๐	๒๒ มี.ค. - ๑๑ ก.พ. ๖๘	✓			๔๘๒,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓,๔๕๕,๙๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองมอญ หมู่ที่ ๑	ขุดลอกวัชพืชคลองมอญ หมู่ที่ ๑ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๗๖,๖๐๐	๒๔ มี.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๘	✓			๒๗๕,๕๐๐	
๒	โครงการขุดลอกวัชพืชชวดยายฉิม หมู่ที่ ๒	ขุดลอกวัชพืชชวดยายฉิม หมู่ที่ ๒ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๘๘,๕๐๐	๑๑ พ.ย. - ๑๙ พ.ย. ๖๗	✓			๔๘๘,๐๐๐	
๓	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางควาย หมู่ที่ ๔	ขุดลอกวัชพืชคลองบางควาย หมู่ที่ ๔ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๒๘,๗๐๐	๘ พ.ย. - ๑๔ พ.ย. ๖๗	✓			๔๒๗,๒๐๐	
๔	โครงการขุดลอกวัชพืชหนองโสน หมู่ที่ ๕	ขุดลอกวัชพืชหนองโสน หมู่ที่ ๕ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๓๖๗,๙๐๐	๒๔ มี.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๘	✓			๓๖๖,๙๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางบัวด้านติดแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘	ขุดลอกวัชพืชคลองบางบัวด้านติดแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๙๔,๙๐๐	๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค.๖๗	✓			๒๙๓,๙๐๐	
๖	โครงการขุดลอกวัชพืชขุดยายสี - หนงอ หมู่ที่ ๘	ขุดลอกวัชพืชขุดยายสี - หนงอ หมู่ที่ ๘ กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๔,๗๐๐	๒๕ ม.ค. - ๑๑ ก.พ.๖๘	✓			๕๔,๒๐๐	
๗	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองวังไทรน้อย หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลองวังไทรน้อย หมู่ที่ ๙ กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๕๒,๗๐๐	๒๕ ม.ค. - ๑๑ ก.พ.๖๘	✓			๕๒,๒๐๐	
๘	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙	ขุดลอกวัชพืชคลองบางไทรใหญ่ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๘,๔๐๐	๒๔ ม.ค. - ๑๑ ก.พ.๖๘	✓			๔๐๗,๔๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขุดลอกวัชพืช ขุดตาเจ็ด หมู่ที่ ๑๑	ขุดลอกวัชพืชขุดตาเจ็ด หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	๒๔๖,๒๐๐	๒๘ พ.ย. - ๔ ธ.ค.๖๗	✓			๒๔๕,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการเกษตร			๒,๖๑๙,๖๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมทั้งสิ้น			๖,๐๗๕,๕๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่ออบรม อปพร. ให้มีความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ ภายในตำบลวัดโบสถ์ และ เพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการรักษาความสงบภายใน			๖๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชนในการเตรียมป้องกันในสถานการณ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๑๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (อุดหนุนอำเภอ เมืองปราจีนบุรี)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของที่ทำกร ปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี	๓๐,๐๐๐	๔-พ.ย.-๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			๓๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งสิ้น			๑๐๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การจัดทำ ถังขยะเปียกกลดโลกร้อน	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถังขยะเปียก และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๒	โครงการรณรงค์เพื่อ ขับเคลื่อนธนาคารขยะ	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักรู้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข			๖๐,๐๐๐						

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าจ้างเหมาดูแล สวนสาธารณะ วัดนาบุญเฉลิมราชฎ์ หมู่ ๘	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาดูแล สวนสาธารณะวัดนาบุญ เฉลิมราชฎ์ หมู่ ๘	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑๒,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน			๓๖,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในตำบลวัดโบสถ์ มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๓	โครงการแก้ไขปัญหา น้ำเสียในคลองสารภี	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเสียในคลองสารภีให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการเกษตร			๘๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมทั้งสิ้น			๑๗๖,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจ และกิจกรรม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้กับเด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๒	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	ใช้เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดโบสถ์ และสำหรับโรงเรียน วัดโบสถ์วิทยา	๗,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๑,๒๑๙.๕๐	
๓	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน วัดโบสถ์วิทยา	เป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา	๒๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๗,๒๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานการศึกษา			๖๖,๗๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และสร้างความรู้เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข,แมว)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (สุนัข,แมว) และสร้างความรู้ เข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการโรคไม่ติดต่อ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และ ความเข้าใจในการป้องกัน โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งเต้านม และ โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อรรคราชกুমารี	จัดสำรวจสุนัข และแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๓๘,๗๘๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุเพื่อสร้างกำลังใจและส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวัดโบสถ์	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข			๑๑๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ลูกหลานและ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน	๔๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๘			✓	-	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใน/ภายนอกตำบล	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี และ ให้เด็กและเยาวชนห่างไกล จากยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับหมู่บ้านชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามวาระต่างๆ เพื่อเทิดทูน พิทักษ์ รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความจงรักภักดี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
๗	โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิสีปราจีน	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๘-ม.ค.-๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			๒๖๙,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบทกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ	๔,๘๔๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๒,๑๙๑,๔๐๐	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือผู้ทุพพลภาพที่มีสิทธิตามระเบียบฯ	๑,๒๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๕๐๔,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบทกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓,๐๐๐	
๔	โครงการสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบประกันระดับท้องถิ่นในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานงบทกลาง			๖,๑๐๘,๘๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมทั้งสิ้น			๖,๕๕๔,๕๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมของศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตรตำบลวัดโบสถ์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานงบกลาง			๑๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมทั้งสิ้น			๑๐,๐๐๐						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทบทวนและ ปรับปรุงแผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดโบสถ์	(๑) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ตำบล (๒) จัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ (๓) จัดทำรูปแบบแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓	-	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป			๒,๐๐๐						

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่าบำรุงและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓๙๗,๙๐๐	
รวมยอดงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน			๑,๐๘๐,๐๐๐						
ยอดงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมทั้งสิ้น			๑,๐๘๒,๐๐๐						